

REVIZE PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Pavel Pavlík
Cihlářská 12
678 01 Blansko

IČO: 13716603
Mob. 777 707 891

Ev. číslo: 2025/1602

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum provedení: 9.10.2025

Název a sídlo organizace (objektu)

TEAM IQ a.s.
Roháčova 145/14
Praha

Provozovna Pražská 1602/7, Blansko

Jméno a příjmení revizního technika - číslo osvědčení a oprávnění

Pavel Pavlík 14284/6/20/R-PZ-a,b,c,d,e,f,g
4927/6/17/PZ-R-a,b,c,d,e,f,g

Druh revize: PROVOZNÍ

Označení zařízení: Středotlaký a nízkotlaký rozvod zemního plynu, s provozním přetlakem plynu 100 / 2,0 kPa, od uzávěru plynu DN25, který je osazen na konci STL přípojky až po spotřebiče, jak je uvedené v technické zprávě.

Druh zařízení: E, F, G

Za provozovatele: pan Jaroslav Horákovský

Osoba odpovědná za provoz plyn. zař. – ČSN EN 1775, čl. 8.1.1.: pan Jaroslav Horákovský

Obsluha plyn. zařízení: pan Jaroslav Horákovský

Celkové zhodnocení: Revidované plynové zařízení je schopno bezpečného provozu.

Zpráva obsahuje: 4 strany
V Blansku dne: 15.10.2025

Rozdělovník: 1x provozovatel
1x RT PZ

Převzal(a):
Dne:

podpis a otisk razítka
revizního technika

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
B. Údaje o měření a zkouškách.
C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.
E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

A.

Provozní revize byla provedena od kulového kohoutu DN20, který je umístěn na konci přívodu STO DN20 (provozní přetlak 100 kPa). Za uzávěrem je umístěn regulátor tlaku plynu FISHER B6 NG výrobní číslo: 1308140694. Dále je zde obchodní plynoměr G6 RF1 výrobní číslo: 28090962 rozteč: 250 mm. Na výstupu z plynoměru je kulový kohout DN25.

Měřicí a regulační řada je umístěna ve společné skříni s fi. ALUPRESSING-SLÉVÁRNY, s.r.o. na hranici pozemku v oplocení areálu.

Ze skříňky je rozvod plynu STL PE dn63x5,8 (provozní přetlak 2,0kPa) veden zemí (cca 115,2 m) podél výrobní haly až k „HUP“ pro objekt – kulový kohout DN32. „HUP“ je umístěn v plechové skříňce na obvodové venkovní stěně objektu.

Ze skříňky je rozvod plynu veden pomocí průchodky do objektu – strojovna 1.PP.

Ve strojovně jsou z rozvodu plynu připojeny kotle:

kotel K1	typ:	BAXI Luna3 Comfort 1.310 Fi
	výrobní číslo:	132143413
	rok výroby:	2013
	jmenovitý výkon:	10,4 – 31,0 kW

kotel K2	typ:	BAXI Luna3 Comfort 1.310 Fi
	výrobní číslo:	132143409
	rok výroby:	2013
	jmenovitý výkon:	10,4 – 31,0 kW

Každý kotel je na přívodu plynu opatřen kulovým kohoutem DN20 a připojen pomocí nerezového vlnovce.

Rozvod plynu je opatřen nátěrem, spádován a uchycen pomocí konzol a příchytěk.

Rozvod plynu a spotřebiče jsou provozovány dle TPG 704 01, TPG 609 01 a TPG 934 01.

B.

- 1) byla provedena kontrola technického stavu plynovodu, vyhovuje
- 2) byla provedena kontrola přístupnosti a ovladatelnosti uzávěrů plynu, vyhovuje
- 3) byla provedena kontrola těsnosti rozebíratelných spojů plynovodu a armatur detektorem Esders typ: HMG2 výrobní číslo: 26L20091 a pěnотvorným roztokem, vyhovuje
- 4) byla provedena kontrola stability hoření a seřízení hořáku, vyhovuje
- 5) byla provedena kontrola funkce provozního termostatu, vyhovuje
- 6) byla provedena kontrola funkce pojistky plamene, vyhovuje

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůta k odstranění.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

- 7) byla provedena kontrola koncentrace CO v ovzduší měřením, nebyla naměřena žádná koncentrace CO
- 8) byla provedena kontrola způsobu zajištění obsluhy a provozu plynového zařízení
- 9) byla provedena kontrola zajišťování revizí na dalších VTZ, souvisejících s PZ.
- 10) byla provedena kontrola provozní technické dokumentace plynovodu a spotřebičů – předložena.

C.

- 1. Rozvod plynu není v celé délce opatřen ochranným barevným nátěrem (ve skříňce s „HUP“, regulátorem tlaku plynu a plynoměrem) dle ustanovení ČSN 13 0072 a TPG 704 01.

Doporučuji provozovateli opatřit rozvod plynu v celé délce ochranným barevným nátěrem.

Doporučený termín: do 30.11.2025

Další zjevné závady nebyly zjištěny.

D.

– 0 –

E.

Zpráva o revizi elektrické zařízení – pravidelná Číslo revize: 01451025 byla předložena, a to ze dne 15.10.2025 provedl pan Lubomír Mayer, Kmochova 14, Brno.

Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty Číslo zprávy: K_1730 ze dne 8.10.2025 provedl pan Stanislav Kala, Klemov 288. kotel K1

Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty Číslo zprávy: K_1731 ze dne 8.10.2025 provedl pan Stanislav Kala, Klemov 288. kotel K2

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

Zápis o zkoušce plynového spotřebiče ze dne 22.11.2024 provedl pan Marek Vala,
Badalky 174, Lysice. kotel K1, kotel K2

Zpráva o revizi plynového zařízení – výchozí „E“, „F“ Ev. číslo:2022 byla předložena,
a to ze dne 9.11.2020 provedl pan Pavel Pavlík.

Zpráva o revizi tlakové nádoby stabilní Evid. č.: BK IQ 01/25 ze dne 9.10.2025 provedl
pan Pavel Pavlík.

Zpráva o revizi tlakové nádoby stabilní Evid. č.: BK IQ 02/25 ze dne 9.10.2025 provedl
pan Pavel Pavlík.

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCNÍ

Plynové zařízení v rozsahu revize je schopno bezpečného provozu.

Příští provozní revizi provést, dle harmonogramu, nejpozději do 28.2.2028.
Termíny následných kontrol plyn. zařízení dle Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. § 21
nejpozději do 28.2.2026 a 2027.
